

“不忘初心、牢记使命”主题教育

情况简报

(第 8 期 整治生活污水处理问题工作专报第 1 期)

佛山市住房和城乡建设局

“不忘初心、牢记使命”

主题教育领导小组办公室

2019年10月6日

创新机制推进生活污水处理问题专项整治

为推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，经市委主题教育领导小组第二次会议研究，决定将“整治生活污水处理问题”列入佛山市主题教育专项整治内容。市委、市政府高度重视我市生活污水处理问题，市委书记鲁毅批示“找问题、抓落实、先行先改”，市长朱伟亲自谋划、深入调研、研究部署，创新体制机制推进生活污水处理问题专项整治。

一是深入调研，找准问题，精准发力。市长朱伟今年8月份前往禅城、顺德、三水等区现场调研生活污水处理设施，9月份召开推进全市排水设施建管一体化专题会议。根据鲁毅书记批示精神，以及今年7月我市开展2016-2018年污水处理工作审计调研中指出的系列亟待解决问题，朱伟市长要求结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步深化推进我市污水设施建设管理体制机制改革，梳理审计调研反映的污水处理问题清单，找准问题、举一反三、立行立改、抓好落实。针对我市目前排水设施“建管分离”“厂网分离”“城乡分离”等问题，尽快完善和出台关于推进我市排水设施建设管理体制机制改革的实施意见，提升全市生活污水处理设施建设管理水平。

二是认真研判，细化任务，形成方案。按照鲁毅书记批示要求，生活污水处理问题专项整治要在主题教育期间取得实质性进展。9月23日，朱伟市长专门听取了整治生活污水处理问题专项工作方案的编制情况汇报，对初步《实施意见》中的关键内容提出了指导性意见，要求进一步明晰“三个一体化”的具体内容。9月23、24日晚上，赵海副市长、黄飞飞副秘书长按照朱伟市长意见，迅速召开会议集中讨论研究，细化整治工作任务表，形成工作方案审议稿。9月25日市委常委会审议通过工作方案，方案明确了整治目标和任务，按照“调查研究、制定意见、部署推进、督导评估”四个阶段分步实施，并提出了组织领导、资金投入、技术支撑、考核督导等工作要求。9月29日根据省下发关于抓好主题教育专项整治上下联动工作的通知，要求专项整治在主题教育期间（11月

底前)有明显成效,市住房城乡建设局进一步完善了专项整治的目标和任务。

三是明晰职责,创新体制,构建“三个一体化”管理模式。

为使专项整治取得实效,结合我市污水设施建设管理中存在的突出问题,市委、市政府明确专项整治从深化污水设施建设管理体制机制改革入手进行部署。一是明确市、区、镇街三级管理职责及分工。市级负责全市排水总体规划、制定标准、监督考核,建立和完善行业监管体系,指导和协调各区落实好污水处理设施建设和管理。区级负责落实资金,细化建设规划、统筹实施,组织协调排水防涝应急保障工作。镇街负责征地拆迁、维稳、日常监管等工作,不再直接负责管网建设、管理等工作。二是构建“三个一体化”管理模式。**建管一体化**,各区成立单一国有排水运营公司,统筹全区污水管网的建设和管理,统筹建设、统一管理,实现“建管一体化”。**厂网一体化**,排水运营公司统筹管理污水处理厂,新建污水处理厂由排水运营公司统一建设和运营,现有**BOT**模式暂时维持不变,期满后移交政府,鼓励提前回购**BOT**模式污水处理厂,实现“厂网一体化”。**城乡一体化**,排水运营公司全面统筹污水设施的建设、运维、管理等工作,并将市政排水防涝设施纳入统一管理。加强城乡统筹,农村分散式污水处理设施移交排水运营公司管理,实现“城乡一体化”。具体工作安排是:**2019**年“建管一体化”架构初步搭建,成立排水运营公司;**2020**年“三个一体化”管理模式初步实现,全市污水管网和污水处理厂建设基本完成;**2021**年

“三个一体化”管理模式基本实现，全面统筹污水处理设施，建立考核评估监管体系。

我市今年计划目标新建**1000**公里污水管网，按市政府**2019**年民生实事任务要求到第三季度末须完成**500**公里。截止**8**月底，全市完成管网建设**440.9**公里（完成投资**20.7**亿），已开工**730**公里，待开工**277**公里；各区完成情况为：南海**182**公里完成**55%**、顺德**96**公里完成**32%**、禅城**68**公里完成**33%**、三水**67**公里完成**56%**、高明**28**公里完成**57%**；初步统计至**9**月底完成管网建设已达**578**公里，第三季度目标已达到，全年建设**1000**公里管网的任务正按时间节点安排加快推进。市住房城乡建设局狠抓各项工作落实，局主要负责人带头深入调研和督办，要求各区争取项目早日开工，合理安排工期，加强进度跟进，确保完成**1000**公里建设任务。此外，**2019**年我市计划建成平洲、均安二期、群力围、乐平二厂**4**间污水厂，规模合计**12.5**万吨/日，任务正在如期推进中，预计可完成年度污水厂建设任务。

报：局主题教育领导小组组长、副组长。

送：佛山市委主题教育领导小组办公室，佛山市委主题教育指导组第八组，局主题教育领导小组其他成员。

发：各区住房城乡建设和水利局、各科室、局属事业单位。
